

УТВЕРЖДАЮ:
 И.о. главного инженера МУП «УТВиВ «Сибиряк»
 МО с.п. Нижнесортнымский
 Семёнов И.Н.
 "28" апреля 2026г.

ПЛАН РАБОТ

по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.

МУП "УТВиВ "Сибиряк" МО с.п. Нижнесортнымский

№ п/п	Наименование объекта мероприятия	Ед. измер.	Кол-во	по месяцам					Ответственный за исполнение
				май	июнь	июль	август	сентябрь	
УЧАСТОК №1 ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
Котельная ДЕ-25 с.п. Нижнесортныйский									
1.	Ремонт технологического оборудования собственными силами								
1.1.	Подготовка котлов, котельного оборудования	шт.	4		1	1	1	1	начальник цеха, начальник участка №1
1.1.1.	Промывка котлов	шт.	4		1	1	1	1	начальник цеха, начальник участка №1
1.2.	Текущий ремонт обмуровки котлов	шт.	4		1	1	1	1	начальник цеха, начальник участка №1
1.3.	Ремонтные работы обмуровки горелок котлов №1,2,3,4	шт.	4		1	1	1	1	начальник цеха, начальник участка №1
1.4.	Очистка внутренней поверхности нагрева и обследование трубной системы котлов	шт.	4		2	2			начальник цеха, начальник участка №1
1.5.	Частичный ремонт трубной системы котлов №1-4 (замена труб правого бокового экрана, труб конвективного пучка, заднего бокового экрана)	шт.	4	1	1	1	1		начальник цеха, начальник участка №1
1.6.	Текущий ремонт запорной арматуры котлов №1,2,3,4	шт.	4	1	1	1	1		начальник цеха, начальник участка №1
1.7.	Текущий ремонт вентиляторов котлов №1,2,3,4	шт.	4	1	1	2			начальник цеха, начальник участка №1
1.8.	Проверка состояния дымососов котлов №1,2,3,4	шт.	4	1	1	2			начальник цеха, начальник участка №1
1.9.	Подготовка экономайзеров в т.ч.:								
1.8.1.	Чистка экономайзера №1,2,3,4	шт.	4		1	1	1	1	начальник цеха, начальник участка №1
1.8.2.	Осмотр обмуровки экономайзера №1,2,3,4	шт.	4		1	1	1	1	начальник цеха, начальник участка №1
1.8.3.	Ремонт запорной арматуры экономайзера №1,2,3,4	шт.	4		1	1	1	1	начальник цеха, начальник участка №1
1.8.4.	Гидравлическое испытание экономайзера №1,2,3,4	шт.	4		1	1	1	1	начальник цеха, начальник участка №1
1.9.	Проверка состояния дымовых труб №1,2	шт.	2			2			начальник цеха, начальник участка №1

1.10.	Гидравлическое испытание и ревизия трубопроводов, запорной арматуры котельной ДЕ-25 (сетевые, подпиточные, питательные,	сеть	4				4				начальник цеха, начальник участка №1
1.11.	Текущий ремонт насосов в т.ч.:										
1.11.1.	Сетевые насосы №1,2,3,4	шт.	4		1		1	1			начальник цеха, начальник участка №1
1.11.2.	Подпиточные №1,2	шт.	2	2							начальник цеха, начальник участка №1
1.11.3.	Насосы станции подпитки №1,2	шт.	2					2			начальник цеха, начальник участка №1
1.11.4.	Насосы исходной воды №1,2	шт.	2		2						начальник цеха, начальник участка №1
1.11.6.	Установка многонасосная Wilo COR-6MVI (рециркуляционные насосы)	шт.	3					3			начальник цеха, начальник участка №1
1.12.	Текущий ремонт воздушников котлов №1,2,3,4	шт.	4					4			начальник цеха, начальник участка №1
1.13.	Подготовка оборудования химводоподготовки в т.ч.:										
1.13.1.	Текущий ремонт системы дозирования реагента Комплексонат -6 ОПТИОН -313	шт.	1					1			начальник цеха, начальник участка №1
1.13.2.	Текущий ремонт и чистка теплообменника ВВП-15-325x2000	шт.	1		1						начальник цеха, начальник участка №1
1.13.3.	Текущий ремонт и чистка баков-аккумуляторов РВС-700 м3	шт.	2	1	1						начальник цеха, начальник участка №1
1.13.4.	Гидравлическое испытание РВС №1,2	шт.	2					2	2		начальник цеха, начальник участка №1
1.3.5.	Промывка и гидравлическое испытание системы отопления РВС №1,2	система скважи-	2						2		начальник цеха, начальник участка №1
1.3.6.	Ревизия и ремонт запорной арматуры скважины	на									начальник цеха, начальник участка №1
	Ремонт и тех. Обслуживание станции ВОС-500 (механические		1	1							начальник цеха, начальник участка №1
1.3.7.	фильтра, бак-реактор, компрессорная установка, ремонт и замена пневмоприводов)	станция	1						1		начальник цеха, начальник участка №1
1.14.	Проверка и чистка грязевика	шт.	1						1		начальник цеха, начальник участка №1
2.	Ремонт электрооборудования и оборудования КИПиА										
2.1.	Ревизия и текущий ремонт электрооборудования в т.ч.:										энергетик, начальник цеха
2.1.2.	Ревизия электрооборудования котлов №1,2,3,4	шт.	4					2	2		энергетик, начальник цеха
2.1.3.	Ревизия электрооборудования насосных установок	шт.	14	2	4			5	3		энергетик, начальник цеха
2.1.4.	Ревизия электрооборудования щитовой	шт.	1					1			энергетик, начальник цеха
2.2.	Ревизия и текущий ремонт оборудования КИП и А в т.ч.:										энергетик, начальник цеха
2.2.1.	Автоматика безопасности котлов	шт.	2			2					энергетик, начальник цеха

2.2.2.	Наладка автоматики котлов ДЕВ 25-14ГМ	шт.	2				2		энергетик, начальник цеха
2.2.3.	Автоматика подпитки тепловой сети	шт.	2				2		энергетик, начальник цеха
2.2.4.	Приборы измерения давления котлов № 1,2,3,4	комп.	4			2	2		энергетик, начальник цеха
2.2.5.	Приборы измерения температуры котлов № 1,2,3,4	комп.	4			2	2		энергетик, начальник цеха
2.2.6.	Расходомеры котлов № 1,2,3,4	комп.	4			2	2		энергетик, начальник цеха
2.2.7.	Системы видеонаблюдения	сист.	1	1					энергетик, начальник цеха
2.2.8.	Ремонт наружного освещения	шт.	1				1		энергетик, начальник цеха
3.	Ремонт газового оборудования								
3.1.	Врезка газопровода (линии-2) на ГРУ с установкой РДУК, ПЗК	шт.	1				1		инженер по газу
3.2.	Проверка состояния оборудования, арматуры и внутренних газопроводов ГРУ котельной, в т.ч.:								
3.2.1.	Ревизия регулятора давления газа РДУК-2-200	шт.	1				1		инженер по газу
3.2.2.	Ревизия предохранительнозапорного клапана ПЗК 200 (ПЗК 200)	шт.	1				1		Начальник цеха, инженер по газу
3.2.3.	Ревизия предохранительного сбросного клапана ПСК 50	шт.	1				1		Начальник цеха, инженер по газу
3.2.5.	Чистка газового фильтра ФГ-200	шт.	1				1		Начальник цеха, инженер по газу
3.2.6.	Ревизия задвижек Ду 200	шт.	11				11		Начальник цеха, инженер по газу
3.2.7.	Ревизия задвижек Ду 150	шт.	4				4		Начальник цеха, инженер по газу
3.2.8.	Ревизия кранов Ду 25	шт.	16				16		Начальник цеха, инженер по газу
3.2.9.	Проверка газовых горелок с чисткой газовых коллекторов	шт.	4				4		Начальник цеха, инженер по газу
3.2.10.	Проверка электромагнитных газово-отсечных клапанов ВН	шт.	8				8		Начальник цеха, инженер по газу
3.2.11.	Проверка электромагнитных клапанов опрессовки ВН	шт.	4				4		Начальник цеха, инженер по газу
3.2.12.	Проверка электромагнитных клапанов безопасности ВФ	шт.	4				4		Начальник цеха, инженер по газу
3.2.13.	Проверка электромагнитных клапанов запальника ВН	шт.	4				4		Начальник цеха, инженер по газу
3.3.	Проверка настройки срабатывания на заданные параметры газового оборудования ГРУ котельной в т.ч.:	шт.	4				4		Начальник цеха, инженер по газу
3.3.1.	Регулятора давления РДУК-200	шт.	1				1		Начальник цеха, инженер по газу
3.3.2.	Предохранительно запорного клапана ПЗК 200 (ПЗК 200)	шт.	1				1		Начальник цеха, инженер по газу

3.3.3.	Предохранительно сбросного клапана ПСК-50	шт.	1				1		Начальник цеха, инженер по газу
3.4.	Испытание газопровода и газового оборудования на герметичность	сеть	1				1		Начальник цеха, инженер по газу
3.5.	Ревизия и проверка газового оборудования котлов № 1,2,3,4	узел	4				4		Начальник цеха, инженер по газу
3.6.	Чистка газоходов котлов №1,2,3,4	узел	4				4		Начальник цеха, инженер по газу
4.	Ремонт зданий и сооружений котельной								
4.1.	помещений	узел	1			1			начальник участка №1
4.2.	Промывка и ревизия системы отопления бытовых помещений	узел	1			1			начальник участка №1
4.3.	Ремонт зданий и сооружений в т.ч.:								
4.3.1.	дверей, багарей и тд.)	помещ.	5			5			начальник участка №1
4.3.2.	Косметический ремонт хоз. бытовых помещений (покраска стен, дверей, багарей и тд.)	помещ.	7	3		3	1		начальник цеха, начальник участка №1
4.3.3.	Ремонт оконных проемов	шт.	12					12	начальник цеха, начальник участка №1
4.3.4.	Ремонт крыши в местах нарушения гидроизоляции	м2	40			40			начальник цеха, начальник участка №1
4.3.5.	Проверка и подготовка освещения, вентиляции, дверей и тд в производственных и хоз. бытовых помещениях к отопительному сезону	помещ.	12					12	начальник цеха, начальник участка №1
АБМК-9.0 МВт с.п. Нижнесортымский									
5.	Ремонт технологического оборудования собственными силами								
5.1.	Подготовка котлов, котельного оборудования	шт.	3			1	1	1	начальник участка №1
5.1.2.	Промывка котлов	шт.	3			1	2		начальник цеха, начальник участка №1
5.4.	Очистка внутренних поверхности нагрева и обследование трубоной системы котлов	шт.	3			1	2		начальник цеха, начальник участка №1
5.5.	Ревизия запорной арматуры котлов №1,2,3	шт.	3			1	1	1	начальник цеха, начальник участка №1
5.6.	Проверка состояния дымовой трубы (трехствольной) и гидравлическое испытание и ревизия трубопроводов котельной АБМК-9.0МВт (сетевые, питательные, дренажные)	шт.	1				1		начальник цеха, начальник участка №1
5.7.		сеть	1				1		начальник цеха, начальник участка №1
5.8.	Текущий ремонт насосов в т.ч.:								
5.9.	Сетевые насосы №1,2	шт.	2				1	1	начальник цеха, начальник участка №1
5.10.	Реширкуляционные №1,2,3	шт.	2				1	1	начальник цеха, начальник участка №1
5.11.	Насосы подпиточные №1,2	шт.	2				1	1	начальник цеха, начальник участка №1
5.12.	Насосы для дизельного топлива	шт.	2				1	1	начальник цеха, начальник участка №1
5.13.	Текущий ремонт и чистка расходного бака дизельного топлива	шт.	1			1			начальник цеха, начальник участка №1

5.14.	Промывка и чистка отопительных агрегатов	шт.	3	1	1	1	начальник цеха, начальник участка №1
5.15.	Подготовка оборудования химводоподготовки в т.ч.:						
5.15.1	Текущий ремонт установки очистки и умягчения воды	шт	2	1	1		начальник цеха, начальник участка №1
5.15.2	Текущий ремонт и чистка баков запаса подпиточной воды	компл.	2				начальник цеха, начальник участка №1
5.15.3	Текущий ремонт вакуумного деаэраатора	шт.	1	1	1		начальник цеха, начальник участка №1
6.	Ремонт электрооборудования и оборудования КИПиА						
6.1.	Ревизия электрооборудования котлов №1,2,3,	шт.	3	3			начальник цеха
6.1.2.	Ревизия электрооборудования насосных установок	шт.	7	7			энергетик, начальник цеха
6.1.3.	Ревизия электрооборудования (шкаф силовой, шкаф автоматики)	шт.	2	2			энергетик, начальник цеха
6.2.	Ревизия и текущий ремонт оборудования КИП и А в т.ч.:						энергетик, начальник цеха
6.2.1.	Автоматика безопасности котлов	компл.	3	3			энергетик, начальник цеха
6.2.2.	Автоматика подпитки тепловой сети	компл.	3	3			энергетик, начальник цеха
6.2.3.	Приборы измерения давления котлов № 1,2,3	компл.	3	3			энергетик, начальник цеха
6.2.4.	Приборы измерения температуры котлов № 1,2,3	компл.	3	3			энергетик, начальник цеха
6.2.7.	Ремонт наружного освещения	компл.	1	1			энергетик, начальник цеха
7.	Ремонт газового оборудования						
7.1.	арматуры и внутренних газопроводов ГРУ котельной, в т.ч.:						
7.1.1.	Ревизия регулятора давления газа РДГ-50Н/35 с ПЗК	шт.	2	2			начальник цеха, инженер по газу
7.1.2.	Ревизия предохранительного-сбросного клапана ПСК 25Н	шт.	1	1			начальник цеха, инженер по газу
7.1.3.	Чистка газового фильтра ФГ-80	шт.	2	2			начальник цеха, инженер по газу
7.1.4.	Проверка газо-дизельной горелки в комплекте с чистой газовой коллекторов	компл.	3	3			начальник цеха, инженер по газу
7.1.5.	Ревизия кранов шаровых Ду-15,20,25,50,80	шт.	14	14			начальник цеха, инженер по газу
7.1.6.	Ревизия кранов шаровых Ду-100	шт.	2	2			начальник цеха, инженер по газу
8.1.	Проверка состояния аварийного топливоснабжения оборудования, котельной, в т.ч.:	шт.	2	2			инженер по газу
8.1.1.	Оборудование аварийного топливоснабжения в комплекте	компл.	1	1			начальник цеха, инженер по газу

1.	Ремонт технологического оборудования подъема воды собственными силами										
1.1.	Подготовка оборудования подъема воды (арт. скважин)										
1.1.1.	Ревизия насосного оборудования	шт.	8	2	2	2	2	2	2	2	начальник цеха, начальник участка №2
1.1.2.	Гидравлическое испытание и ревизия трубопроводов	сеть	8	2	2	2	2	2	2	2	начальник цеха, начальник участка №2
1.1.3.	Ревизия и ремонт запорной арматуры скважин	шт.	26	6	6	6	6	6	6	8	начальник цеха, начальник участка №2
1.1.4.	Окраска технологического оборудования	м2	12,5							12,5	начальник цеха, начальник участка №2
1.1.5.	Замена запорной арматуры ДУ-100 на скважине №3	шт	1			1					начальник цеха, начальник участка №2
1.1.6.	Замена обратных клапанов на скважинах №1,4,6,7	шт	4			2			2		начальник цеха, начальник участка №2
1.1.7.	Проверка приборов учета на выходе со станции ВОС Ду-300	шт	1	1							начальник цеха, начальник участка №2
1.1.8.	Установка греющего кабеля на дренажную систему ВОС	м	20			20					начальник цеха, начальник участка №2
2.2.	Подготовка оборудования очистки воды										
2.2.1.	Осмотр и ревизия фильтров, досыпка фильтрующего материала	шт.	20	5	6	5	4				начальник цеха, начальник участка №2
2.2.2.	Гидравлическое испытание фильтров	шт.	20	5	6	5	4				начальник цеха, начальник участка №2
2.2.3.	Текущий ремонт модуля интенсивной аэрации и дегазации №1,2	шт.	2		1		1			1	начальник цеха, начальник участка №2
2.2.4.	Гидравлическое испытание модуля интенсивной аэрации и дегазации №1,2	шт.	2		1		1			1	начальник цеха, начальник участка №2
2.2.5.	Чистка резервуара усреднения	шт.	1		1						начальник цеха, начальник участка №2
2.2.5.	Гидравлическое испытание резервуара усреднения	шт.	1		1						начальник цеха, начальник участка №2
2.2.6.	Текущий ремонт модуля обработки промывных вод	шт.	1		1						начальник цеха, начальник участка №2
2.2.7.	Гидравлическое испытание модуля обработки промывных вод	шт.	1		1						начальник цеха, начальник участка №2
2.2.8.	Ревизия запорной арматуры водоочистной станции	шт	244	74	60	60	50				начальник цеха, начальник участка №2
2.2.9.	Подготовка РЧВ №1,2 в том числе:										начальник цеха, начальник участка №2
2.2.9.1.	Промывка и дезинфекция РЧВ №1,2	шт.	2				2				начальник цеха, начальник участка №2
2.2.9.2.	Гидравлическое испытание РЧВ 1,2	шт.	2				2				начальник цеха, начальник участка №2
2.2.9.3.	Ремонт изоляции РЧВ №1,2	шт.	2				2				начальник цеха, начальник участка №2
2.2.9.4.	Ремонт наружной обшивки РЧВ №1,2	м2	10				10				начальник цеха, начальник участка №2
2.2.9.5.	Ремонт сварных соединений РЧВ №1,2	шт.	2				2				начальник цеха, начальник участка №2

2.2.9.6.	Ремонт изоляции подводящих и отводящих трубопроводов РЧВ №1,2	м.п.	5				5				начальник цеха, начальник участка №2
2.2.10.	Текущий ремонт насосного и компрессорного оборудования	шт.	21	6	6	3					начальник цеха, начальник участка №2
2.2.11.	Ревизия запорной арматуры	шт.	104		34	35					начальник цеха, начальник участка №2
2.2.12.	Гидравлическое испытание и ревизия трубопроводов	с-ма	1			1					начальник цеха, начальник участка №2
2.2.13.	Промывка, опрессовка системы отопления	с-ма	1			1					начальник цеха, начальник участка №2
2.2.14.	Подготовка технологического и энергетического оборудования КНС на объекте ВОС-3200	шт.	1		1						начальник цеха, начальник участка №2
2.2.13.	Окраска технологического оборудования	м2	20	10		10					начальник цеха, начальник участка №2
3.	Ремонт электрооборудования и оборудования КИПиА										
3.1.	Ревизия и текущий ремонт электрооборудования подъема воды	шт.	15	3	3	3					Энергетик, начальник цеха
3.2.	Ревизия и текущий ремонт оборудования КИПиА подъема воды	шт.	15	3	3	3					Энергетик, начальник цеха
3.3.	Ревизия и текущий ремонт электрооборудования очистки и транспортировки воды	шт.	132	30	30	30					Энергетик, начальник цеха
3.4.	Ревизия и текущий ремонт оборудования КИПиА очистки и транспортировки воды	шт.	132	30	30	30					Энергетик, начальник цеха
3.5.	Ревизия трансформаторной подстанции (КТПН)	шт.	1	1							Энергетик, начальник цеха
3.6.	Ремонт наружного освещения (светильники, кабельные сети, клемные коробки)	шт.	3							3	Энергетик, начальник цеха
4.	Ремонт зданий и сооружений										
4.1.	Подготовка блок-босов скважин	шт.	8	2	2	2					начальник участка №2
4.2.	Косметический ремонт производственных помещений (покраска стен, дверей, багетов и т.д.)	м2	10	5						5	начальник цеха, начальник участка №2
4.3.	Косметический ремонт хоз. бытовых помещений (покраска стен, дверей, багетов и т.д.)	м2	20	10						10	начальник цеха, начальник участка №2
4.4.	Ремонт оконных проемов	шт.	4	2						2	начальник цеха, начальник участка №2
4.5.	Ремонт крыши в местах нарушения гидроизоляции	м2	4	2						2	начальник цеха, начальник участка №2
4.6.	Утепление помещений (ВОС-7000, ВОС-3200, блок-боксы скважин №1-8, проходная, гараж №1,2, КДЦ)	шт.	14	7						7	начальник цеха, начальник участка №2
4.7.	Проверка состояния освещения, вентиляции, дверей и замков, дренажей и др. в производственных и хоз. бытовых помещениях.	шт.	14	7						7	начальник цеха, начальник участка №2
Водоотведение (подготовка ГКНС, КНС №1-7, КНС "Больничный комплекс")											
5.	Ремонт технологического оборудования собственными силами										
5.1.	Подготовка оборудования ГКНС (НП-4) :										
5.1.1.	Текущий ремонт насосного оборудования	шт.	4							4	начальник участка №2, начальник цеха, начальник участка №2

5.1.2.	Ревизия запорной арматуры	шт.	12				12			начальник цеха, начальник участка №2
5.1.3.	Гидравлическое испытание и ревизия трубопроводов	с-ма	1				1			начальник цеха, начальник участка №2
5.1.4.	Промывка и опрессовка системы отопления	с-ма	1			1				начальник цеха, начальник участка №2
5.1.5.	Окраска технологического оборудования	м2	20	10			10			начальник цеха, начальник участка №2
5.2.	Подготовка оборудования КНС №1-7, КНС "Больничный комплекс":									начальник цеха, начальник участка №2
5.2.1.	Текущий ремонт насосного оборудования	шт.	19	6			6	7		начальник цеха, начальник участка №2
5.2.2.	Ревизия запорной арматуры	шт. (КНС)	8	3			3	2		начальник цеха, начальник участка №2
5.2.3.	Гидравлическое испытание и ревизия трубопроводов	с-ма	8	3			3	2		начальник цеха, начальник участка №2
12.2.4.	Промывка и опрессовка системы отопления	с-ма	8				8			начальник цеха, начальник участка №2
5.2.5.	Очистка технологического оборудования	м2	10				5		5	начальник цеха, начальник участка №2
5.2.6	Чистка приемной емкости КНС №1-8 каналопромывочной машиной	шт	8	8			8		8	начальник цеха, начальник участка №2
5.2.7.	Чистка водо-воздушной смесью напорных трубопроводов от КНС №1-8	шт	8						8	начальник цеха, начальник участка №2
5.2.8.	Замена обратного шарового клапана Ду-100 КНС№7 (Ду200 мм-1шт)	шт	1					1		начальник цеха, начальник участка №2
5.2.9.	Замена участка наружной системы отопления КНС№2 (Ду 15)	пог.м	10				10			начальник цеха, начальник участка №2
5.2.10.	Замена запорной арматуры КНС№6 (Ду150 мм - 1шт)	шт						1		начальник цеха, начальник участка №2
5.2.11.	Замена насосного агрегата СМ 150-125-315 с двиг 22 кВт на КНС-3, КНС-5	шт					1	1		начальник цеха, начальник участка №2
5.2.12.	Выполнение работ по врезке запорной арматуры напорной канализации с КНС№2,3,4	шт								начальник цеха, начальник участка №2
5.2.13.	Выполнение работ по чистке напорного трубопровода с КНС№2,3,4	шт		3						начальник цеха, начальник участка №2
5.2.14.	Выполнение работ по установке шаровых обратных клапанов на КНС№7(в количестве 2 шт)	шт						1		начальник цеха, начальник участка №2
5.2.15.	Выполнение работ по замене запорной арматуры Ду 400 мм на ГКНС	шт						1		начальник цеха, начальник участка №2
5.2.16.	Выполнение работ по установке стеклопластиковой емкости ГКНС и сопутствующего оборудования	шт								начальник цеха, начальник участка №2
6.	Ремонт электрооборудования и оборудования КИПиА ГКНС, КНС№1-7, КНС "Больничный комплекс"	шт						1		начальник цеха, начальник участка №2
6.1.	Ревизия и текущий ремонт электрооборудования ГКНС, КНС№1-7, КНС "Больничный комплекс"	шт	41	10	10	10	10	10	11	Энергетик, начальник цеха

6.2.	Ревизия и текущий ремонт оборудования КИПиА ГКНС, КНС№1-7, КНС "Больничный комплекс".	шт	11	3	3	3	2		Энергетик, начальник цеха
6.3.	Ревизия трансформаторных подстанций (КТПН)	шт	2		2				Энергетик, начальник цеха
6.4.	Ремонт наружного освещения (светильники, кабельные сети, клемные к	шт	10		10				Энергетик, начальник цеха
6.5.	Выполнение работ по установке УПП на НФ№1 КНС№6	шт	1			1			Энергетик, начальник цеха
7	Ремонт зданий и сооружений								
7.1.	дренажей и др.в производственных и хоз. бытовых помещениях.	шт	10				10		участка №2
7.2.	Утепление зданий и сооружений	шт	10				10		начальник цеха, мастер участка №2
7.3.	Косметический ремонт хоз. бытовых помещений (покраска стен, дверей, батарей и тд.)								начальник цеха, мастер участка №2
7.4.	Ремонт пола в помещении приема пищи на объекте ГКНС	м2	9			9			начальник цеха, мастер участка №2
8.	Подготовка оборудования объекта "Реконструкция и расширение КОС-800 п.Нижнесортнымский":								
8.1.	Установка компрессорных установок (воздуходувок)	шт	2	1	1				Начальник цеха, мастер участка №2
8.2.	Очистка промывка,испытание резервуара блока механической очистки	шт	1	1	1				Начальник цеха, мастер участка №2
8.3.	Текущий ремонт насосного оборудования блока механической очистки	шт	2	1	1				Начальник цеха, мастер участка №2
8.4.	Текущий ремонт погружного оборудования блока механической очистки(мешалки)	шт	2	1	1				Начальник цеха, мастер участка №2
8.5.	Текущий ремонт системы механической очистки сточных вод(решетки)	шт	2	1	1				Начальник цеха, мастер участка №2
8.6.	Очистка, промывка, дезинфекция аэротенков №1,2,3,4 текущий ремонт насосного оборудования и резервуаров 11г очереди канализационных очистных сооружений.	шт	4	2	2				Начальник цеха, мастер участка №2
		шт	1				1		
8.7.	Очистка, промывка, дезинфекция,отстойников первичных №1,2,3,4	шт	4	2	2				Начальник цеха, мастер участка №2
8.8.	Очистка, промывка, дезинфекция,отстойников вторичных №1,2,3,4	шт	4	2	2				Начальник цеха, мастер участка №2
8.9.	Очистка, промывка, дезинфекция,отстойников третичных №1,2,3,4	шт	4	2	2				Начальник цеха, мастер участка №2
8.10.	текущий ремонт насосного оборудования насосной станции очищенных сточных вод	шт	2	1	1				Начальник цеха, мастер участка №2
8.11.	Текущий ремонт насосного оборудования дренажной насосной станции (иловые карты)	шт	1		1				Начальник цеха, мастер участка №2
8.12.	Текущий ремонт насосного оборудования узла учёта тепловой энергии	шт	2	2					Начальник цеха, мастер участка №2
8.13.	Ревизия запорной арматуры	шт	498	166	166		166		Начальник цеха, мастер участка №2

8.14.	Ревизия, промывка, гидравлическое испытание трубопроводов промывка и опрессовка системы отопления административно-лабораторного корпуса	с-ма	3					3			Начальник цеха, мастер участка №2
8.15.	Промывка и опрессовка системы отопления производственного корпуса	с-ма	1			1					Начальник цеха, мастер участка №2
8.16.	Окраска технологического оборудования	с-ма	1					1			Начальник цеха, мастер участка №2
8.17.	Ремонт зданий и сооружений	шт	220	50	60	60	50				Начальник цеха, мастер участка №2
9.1.	Ремонт иловых площадках	шт	1			1					Начальник цеха, мастер участка №2
9.2.	Частичный ремонт канализационно насосной станции очищ.с.в.	шт	1	1							Начальник цеха, мастер участка №2
9.3.	Частичный ремонт административно лабораторного корпуса	шт	1					1			Начальник цеха, мастер участка №2
9.4.	Частичный ремонт производственного корпуса	шт	1					1			Начальник цеха, мастер участка №2
9.5.	Частичный ремонт блока механической очистки	шт	1					1			Начальник цеха, мастер участка №2
9.6.	Очистка, обеззараживание, частичный ремонт иловых площадок	шт	4	1	1	1	1	1	1		Начальник цеха, мастер участка №2
10.	Ремонт электрооборудования и оборудования КИПиА объекта "Реконструкция и расширение КОС-800 п.Нижнесортынский"										
10.1.	Ревизия и текущий ремонт электрооборудования в т.ч.:										Энергетик, начальник цеха
10.2.	Ревизия электрооборудования воздухоподувок № 1,2,4,6	шт.	4	2	2						Энергетик, начальник цеха
10.3.	Ревизия электрооборудования насосных установок	шт.	7	2	2	2		1			Энергетик, начальник цеха
10.4.	Ревизия электрооборудования питовой в административно-лабораторном корпусе	шт.	2		1			1			Энергетик, начальник цеха
10.5.	Ревизия и текущий ремонт оборудования КИП и А в т.ч.:										Энергетик, начальник цеха
10.6.	Ревизия приборов измерения	шт.	26	13					13		Энергетик, начальник цеха
10.7.	Автоматика подпитки тепловой сети	шт.	1		1						Энергетик, начальник цеха
10.8.	Системы видеонаблюдения	шт	2					2			Энергетик, начальник цеха
10.9.	Ремонт наружного освещения	шт.	16			8				8	Энергетик, начальник цеха
УЧАСТОК №3 ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ											
1. Транспортировка тепловой энергии и горячего водоснабжения											
1.1.	(двухтрубном)	км	6,497					6,497			Начальник цеха ТВСиВ
1.2.	Промывка, опрессовка тепловых сетей	км	16,633			8,413		8,22			Начальник цеха ТВСиВ
1.3.	Подготовка сетей ГВС	км	12			6		6			Начальник цеха ТВСиВ

[illegible]

3.1.	Промывка канализационных сетей спец. техникой	км	26,239	5,247	5,248	5,248	5,248	Начальник цеха ТВСчВ
3.2.	Покраска канализационных колодцев	шт	45		15	15	15	Начальник цеха ТВСчВ
3.3.	Ревизия канализационных колодцев	шт	557	111	111	112	111	Начальник цеха ТВСчВ

Начальник цеха теплоснабжения и водоотведения МУП "УТВиВ "Сибиряк" МО с.п. Нижнесорттымский Семёнов И.Н.

Главный энергетик МУП "УТВиВ "Сибиряк" МО с.п. Нижнесорттымский Буланова О.В.

мастер участка №2 МУП "УТВиВ "Сибиряк" МО с.п. Нижнесорттымский Черемухин И.В.

начальник участка №1 МУП "УТВиВ "Сибиряк" МО с.п. Нижнесорттымский Павловский А.

мастер участка №2 МУП "УТВиВ "Сибиряк" МО с.п. Нижнесорттымский Валитов И.Я.

Исп.: Начальник ИТО Головина М.В.

Тел.: 8(34653)71-607 доб.109